

Sicherheitsmaßnahmeschein bei Arbeiten in Netzstationen

Seite/Umfang
1/2

.....
Anhang zur Durchführungserlaubnis / Beauftragung des Anlagenbeauftragten

.....
Datum

Die Durchführungserlaubnis (rosa Zettel) inklusive Anhang (Sicherheitsmaßnahmeschein) muss zu jedem Zeitpunkt an der Arbeitsstelle verbleiben. Ist diese nicht mehr vorhanden, sind die Arbeiten umgehend einzustellen bzw. nicht mehr aufzunehmen und mit der Einsatzsteuerung Rücksprache zu halten.

Beim Verlassen der Arbeitsstelle muss zu jedem Zeitpunkt der sichere Zugang innerhalb und außerhalb der Station gewährleistet sein.

Anlagen Sicherheitsmaßnahmen

1.) Mittelspannungsanlage

	Ja	Nein
Mittelspannungszellen kurzschlussfest geerdet:	☐	☐
Station/ Zelle(n):		
Freischaltstellen kurzschlussfest geerdet	☐	☐
Station/ Zelle(n):		
Station/ Zelle(n):		
Station/ Zelle(n):		
Sammelschienen kurzschlussfest geerdet	☐	☐
Fernwirkanlage und USV-Anlage freigeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert	☐	☐
Bemerkungen:		
.....		

2.) Transformator Betriebsnummer:

	Ja	Nein
Trafo überspannungsseitig geerdet	☐	☐
Trafo unterspannungsseitig geerdet	☐	☐
Trafoschutz freigeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert	☐	☐
Ölauffanggrube gesichert (Abdeckplatten eingebaut)	☐	☐
Hinweis: Der sichere Trafo-Transportweg ist durch den beauftragten Dienstleister zu prüfen.		
Bemerkungen:		
.....		

3.) Niederspannungsanlage

	Ja	Nein
Niederspannungsverteiltertafel(n) steht/stehen unter Spannung	☐	☐
Niederspannungsverbindung(n) zum Trafo / zu den Trafos freigeschaltet	☐	☐
Kupferflaschen ausgebaut	☐	☐
Niederspannungsverteiltertafel(n) mit Gummidecken abgedeckt	☐	☐
Niederspannungsverteiltertafel(n) fest umbaut	☐	☐
NS- Leistungsschalter in Trennstellung gefahren	☐	☐
geprüfte Baustromverteilung angeschlossen und unter Spannung gesetzt	☐	☐
Bemerkungen:		
.....		

Hinweis:

Arbeiten an oder in der Nähe unter Spannung stehender Niederspannungsverteiltertafel (n) sind strikt untersagt und dürfen nur durch Netzbetriebspersonal ausgeführt werden! Hierzu ist die zuständige Einsatzsteuerung zu informieren.

4.) Stationsinnenraum

	Ja	Nein
Beleuchtungsanlage und Steckdosen stehen unter Spannung	☐	☐
NS- Kabel stehen unter Spannung (1 kV)	☐	☐
MS- Kabel stehen unter Spannung (6/10 kV)	☐	☐
Bemerkungen:		
.....		

Hinweis:

Vor Arbeiten an und in der Nähe von unter Spannung stehender Kabel (bis 1 KV 1 Meter Abstand), sowie vor dem Aufnehmen der Kabelabdeckungen sind weitere Sicherungsmaßnahmen einzuleiten. Hierzu ist die zuständige Einsatzsteuerung zu informieren.

NICHT Zutreffendes bitte jeweils streichen

Anlagenteile

5.) Gebäude / abgeschlossener elektrischer Betriebsraum

Schließzylinder auf H3 gewechselt

Arbeitsgrenzen wurden kenntlich gemacht

Bemerkungen:
.....

Hinweis:

Der elektrische Betriebsraum ist zu jeder Zeit gegen unbefugtes Betreten zu sichern und verschlossen zu halten.

Die Zugangsschlüssel sind nach dem Verlassen des Gebäudes im Schlüsselkasten /-zylinder zu hinterlegen.

Alle Arbeitsgrenzen sind kenntlich gemacht worden und dürfen nicht verändert werden.

Ja Nein

☐ ☐
☐ ☐

6.) Gefahrstoffe

Asbest

.....
.....
.....
.....
.....

Bemerkungen:
.....

Ja Nein

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

7.) Rufnummern

Zuständige Einsatzsteuerung: Netzregion Mitte: 030 / 49202 2242
Netzregion Ost: 030 / 49202 2441
Netzregion Süd: 030 / 49202 2541
Netzregion West: 030 / 49202 2741

☐
☐
☐
☐

Anlagenverantwortlicher

..... : Uhr
Name Unterschrift Uhrzeit

Arbeitsverantwortlicher / ☐
Anlagenbeauftragter ☐

.....
Name Unterschrift Telefonnummer